

1 - UPPLYSNING OM KRAV

juni (mitten)

- **Kommunen** inbjuder till möte - Alla **Föreningar** och **Ragnsells**
 - Inget större intresse
 - Övriga föreningar utan pengar
 - Surrigt
- **Besked från Kommun**
 - Implementeras ca **oktober**, men bra om det är klart **första delen av år 2013**

juli/augusti

- **Utredningar**
 - Kraven från **Ragnsells**
 - **Körvägar, Tömningsmetoder/-avgifter** osv
 - Kraven från **Kommunen**
 - **Tomtytor (vilka), Bygglov, Priser för Mark**
 - **Markarbete, Trädfällning, Asfalt och Tömnings-avgifter**
 - Förutsättningar hos **Leverantörer (SEMESTER)**
 - **Vilka finns – Vad finns**
 - Tillfredsställa **Kommunens o Ragnsells Krav**
 - Priser (med eller utan andra föreningar eller Kommunen)





2012-10-25

OSSF KENNY UNGARELLI - SOPSTATIONER 2012

3

2 - PROJEKT PROGRESS

augusti

- **Leverantörer** svåra att nå p.g.a. semester
- **Info Blad** till alla medlemmar
 - **Kommunens beslut** (kan ej påverkas)
 - Förvarning om **beräknade förändringar och kostnader**
 - **Utlisning om kompetens, stöd eller support** (inget svar)

september

- **Offert Möte: OSSF, Kommunen och SanSac**
 - Genomgång av **volymer** (hushållssopor och matavfall)
 - Genomgång av **framtidrisker/-möjligheter**
 - Genomgång av **alternativa produkter**
 - **Offert från SanSac** (Produkter, Markarbete fas 1, 2 osv)
 - Jaga - **Beslut från Kommunen: Markyta/-Priser, Bygglov osv**
- **Offert 2012-09-20**
 - **Produktstorlekar och -modeller**
 - Pris **321 450, Inklusive:**
 - **Mer Volym**
 - **Framtidssäker Expansion och Moduläritet**
 - **Frakt, Lås med montage, Skyltar med montage**
 - **Markarbete (fas 1 och 2)**

2012-10-25

OSSF KENNY UNGARELLI - SOPSTATIONER 2012

4

3 - IMPLEMENTATION

september 21

- **Kommunen** beslutar plötsligt "**Omläggning 2012-10-01**"
- **Kommunen (Hindrar och Pressar samtidigt)**
 - **Markytor** (Tillgång, Priser, Bygglov, Asfalt, Trädfällning osv)
 - **Avgifter/Debiteringar** (nivåer, när, hur/vem etc.)
- **Ragnsells (Hindrar och Pressar samtidigt)**
 - **Körsträckor** (flera Förfrågningar/Diskussioner)

oktober

- **ÖK den 120927 med Kommun (Ragnsells):**
 - **oktober 1**
 - Omlägg av **Debiteringar**
 - Bort **Gamla Kärl** o Uppställning **Temporära 660 Kärl**
 - **Tömning 2 ggr** vecka
 - **oktober 2**
 - **Markarbete**/Detaljplanering
 - **oktober 8**
 - Start **Markarbete** (Grävning, Underlag, Plattor/Stenar)
 - **oktober 15 – 19**
 - **Markarbete Klart / Lås o Skyltar monterade** per kärl
 - Uppställning av **Nya Sopkärl**
 - **Tömning 1 ggr** vecka på **Utsatta Platser**

2012-10-25

OSSF KENNY UNGARELLI - SOPSTATIONER 2012

5

4 - Val av Kärl



	VOLYMER		Antal	Liter	Summa
Tänkt	Hushåll		3	2 000	6 000
	Matavfall		3	1 000	3 000
					9 000

Fanns inte

	VOLYMER		Antal	Liter	Summa
Valt	Hushåll		5	1 300	6 500
	Matavfall		3	1 300	3 900
					10 400

Val ihop med Kommunen, Ragnsells, OSSF och medlemmar

Detta ger större mobilitet/moduläritet för anpassningar och expansion

- Behöver vi mer är det **lätt att öka** med enheter
- Nya enheter kan vara **Hushåll, Matavfall** eller **Annat**
- Får vi tillgång till bättre uppställningsplats kan vi **lätt flytta** eller **expandera**

2012-10-25

OSSF KENNY UNGARELLI - SOPSTATIONER 2012

6

5A - Investering

SanSac 013-13 04 28

	Pris	Antal	Summa	Moms	Summa	Totalt 1-2	Ant	Per hus
Kärl	20 330	8	162 640	40 660	203 300			
Lucka	465	8	3 720	930	4 650			
Mark 1	64 800	1	64 800	16 200	81 000	288 950	97	2 979
Mark 2	18 000	1	18 000	4 500	22 500	311 450	97	3 211
	103 595		249 160	62 290	311 450			
Lås tillkommer per lucka			4 800					
S skyltar tillkommer			1 600					
Div Oförutsedda tillkommer			3 600	10 000	321 450	321 450	97	3 314

5B - AVBETALNING

Förslag till månadskostnad (ersätter nuvarande debitering från Kommunen)
Gäller from oktober 1, 2012

	TÖMNING		NYTT 2	Sopstation	S:A Mån	BESLUT	Diff mot 2012		
	GAMLA	NYTT 1					Mån	År	
Inköp/ÅR	133 860	123 714	90 195	321 450	411 645				
Pris Hus År	1 380	1 275	930	3 314	4 244	4 244	2 864	0	34 365
Avbet 12	115	106	80	276	356	356	241	1	2 894
Avbet 24	115	106	80	138	218	218	103	2	1 237
Avbet 36	115	106	80	92	172	172	57	3	685
Framtid	115	106	80	0	80	80	-35		-420

Kalkylen förutsätter begränsade störningar eller skador samt att volymen räcker i enlighet med nuvarande kalkyler

5C – Månatliga Avier

Räkningar som betalas för:

	jan 2013	feb 2013	mars 2013	apr 2013	maj 2013	juni 2013	T.O.M. dec 2014	F.O.M. jan 2015
Ret Töm Q4	160	160						
Tömmning	80	80	80	80	80	80	80	80
Avbetalning	138	138	138	138	138	138	138	
	378	378	218	218	218	218	218	80
Förfaller	28-jan	28-feb	28-mar	28-apr	28-maj	28-jun	28-nov	28-dec

160 Är inte en merkostnad.

Är istället för (ersätter) kvartals faktura från Kommunen på normalt ca. 345kr